

## **Urednost d.o.o. Čepin**

Sukladno čl. 19. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ br. 56/13 i 64/15), trgovačko društvo Urednost d.o.o. Čepin objavljuje

### **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U ČEPINU ZA 2015. g**

#### **1. PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE**

Tijekom 2015. godine, t. d. Urednost d.o.o. Čepin isporučilo je svojim korisnicima 370.400 m<sup>3</sup> vode.

#### **2. TEHNOLOGIJA OBRADE VODE**

Urednost d.o.o. Čepin od 3. listopada 2011. ne proizvodi samostalno pitku vodu, već istu temeljem zaključenog ugovora kupuje od t. d. VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

#### **3. PODACI O RAZVODNOJ MREŽI**

Vodoopskrbni sustav koji čini razvodnu mrežu obuhvaća Čepin, Čepinske Martince i Čokadince. Urednost d.o.o. Čepin je drugi isporučitelj vode za navedena naselja, a voda se isporučuje s crpilišta „Vinogradi“ koje se sastoji od 18 zdenaca prosječne dubine od 150 m, instaliranog kapaciteta od 720 l/s.

Duljina mreže iznosi 58 km.

#### **4. KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

Urednost d.o.o. Čepin je ugovorilo suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo osječko-baranjske županije, a navedeno tijelo vrši mikrobiološku analizu vode tri puta mjesечно, dok proširenu analizu vode ispituje jednom mjesечно.

Tijekom 2015. g. Urednost d.o.o. je zaprimila jednu obavijest Zavoda za javno zdravstvo osječko-baranjske županije o neispravnosti uzorka vode, i to 27.7.2015. na lokaciji Dom zdravlja Čepin. Indikatorski pokazateli ukupni koliformi iznosio je 13 n/100 ml.

#### **5. PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI**

Mjere koje smo poduzimali vezano za navedenu nesukladnost su obavljanje nadležne sanitарне inspekcije o nesukladnosti kao i Doma zdravlja u Čepinu, izdavanje naloga djelatnicima da izađu na teren i obave potrebne radnje (ispiranje cjevovoda) te uzimanje B uzorka ispravnosti vode na navedenoj lokaciji.

Utvrđeno je kako je do nesukladnosti uzorka vode došlo uslijed neispravnosti internih instalacija u Domu zdravlja u Čepinu.

## **6. MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA**

Poduzimamo mjere za uklanjanje slijepih krakova na vodovodnoj mreži kako bi voda mogla neometano kružiti, a na taj način će se izbjegći zamuljenost vode.

Projekti u planu izgradnje u 2017. godini

1. Spojni cjevovod ulica Franje Račkog i Eugena Kvaternika
2. Spojni cjevovod ulica Vladimira Nazora i Petra Preradovića

Projekti u fazi ishođenja građevinske dozvole:

1. Zahvat 4 (spojni cjevovodi slijepih krakova u M.O. VLADIMIR NAZOR - ČEPIN)
2. Zahvat 5 (spojni cjevovodi slijepih krakova u M.O. JOSIP CAZI – ČEPIN)

U Čepinu, kolovoz 2016. godine.

Rukovoditelj vodovoda i odvodnje

Voditelj HACCP tima

Josip Đimber d.i.g.